

График отключений  
 электрооборудования ОАО «УЭХК»  
 на сентябрь 2014 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ГПП-1 яч.48 (ТЭЦ 2 сек.)	КР МВ, реактора, ТР ЛР, ошиновки, КЛ, РЗА, исп. МВ, реактора, КЛ	С 6-00 02.09.14 до 18-00 03.09.14
2	ПС-1 Яч.27 (Т-3 ТП-88)	ТР тр-ра, ВН, КЛ, исп. КЛ, тр-ра	С 6-00 до 18-00 04.09.14
3	ГПП-1 Яч.16 (Т-2 ПП-2)	ТР тр-ра, РЗА, исп. тр-ра	С 6-00 до 18-00 05.09.14
4	ГПП-4 РУ-6кВ яч.14 (ПС Р-22 1сек.яч.9 2сек.яч.13 ПС Р-25 1сек.яч.11 2сек.яч.10)	ТР В, ЛР, реактора, ошиновки. РЗА, В/В кабеля.	С 6-00 08.09.14 до 18-00 10.09.14
5	ГПП-4 ШП-1,2 10кВ	КР опор 13,14 + 2 портала	С 6-00 08.09.14 до 18-00 09.09.14
6	ГПП-5 РУ-6кВ яч.13 (ПС-315 3сек. яч.14)	ТР В, ЛР, ошиновки. КР реактора. В/В кабеля. РЗА.	С 6-00 09.09.14 до 18-00 10.09.14
7	ГПП-1 Яч.20 (Т-3 УБП-3)	Исп. КЛ	С 6-00 до 18-00 09.09.14
8	ГПП-5 РУ-6кВ яч.6 (ПС Р-53 3сек. яч.13)	КР В, реактора. ТР ЛР, ошиновки. РЗА, В/В кабеля, В.	С 6-00 11.09.14 до 18-00 12.09.14
9	Р-53 КРУ-6кВ яч.13 (ввод с ГПП-5 яч.6)	КР В. РЗА. В/В В.	С 6-00 11.09.14 до 18-00 12.09.14
10	ГПП-5 РУ-6кВ яч.1 (ПС-52 3сек. яч.16)	ТР В, ЛР, ошиновки. КР реактора. В/В кабеля. РЗА.	С 6-00 15.09.14 до 18-00 16.09.14
11	ПС-311 КРУ-6кВ яч.58 (зд.310)	ТР В, ЗН. РЗА. В/В кабеля.	С 8-00 до 18-00 17.09.14
12	ГПП-5 РУ-6кВ яч.10 (УБП зд.3001 яч.1)	КР В, реактора. ТР ЛР, ошиновки. В/В кабеля, В. РЗА.	С 6-00 22.09.14 до 18-00 23.09.14
13	ГПП-1 Яч.11 (ТСН-2 УБП-2)	КР МВ, ТР ЛР, КЛ, ТР-6кВ, тр-ра, РЗА, исп. МВ, тр-ра, КЛ	С 6-00 22.09.14 до 18-00 23.09.14
14	ПС-10 яч.12 (Т-2 ТП-23)	ТР тр-ра, КЛ, КР контура заземления, исп. КЛ, тр-ра	С 6-00 до 18-00 24.09.14
15	ГПП-4 РУ-6кВ яч.10 (УБП зд.2001 1сек. яч.1)	ТР В, ЛР, реактора, ошиновки. РЗА, В/В кабеля.	С 6-00 25.09.14 до 18-00 26.09.14
16	ПС-10 Яч.23 (Т-1 ТП-23)	ТР тр-ра, КЛ, исп. КЛ, тр-ра	С 6-00 до 18-00 25.09.14
17	КТПН Стрельбище	ТР оборуд., тр-ра, исп. тр-ра, КЛ	С 8-00 до 18-00 26.09.14
18	ТП-98 1 сек. 6кВ	ТР оборуд. 6кВ 1 сек., Т-1, исп. Т-1, КЛ к Т-1, КЛ перемычки яч.3-4	С 8-00 до 18-00 29.09.14
19	ТП-98 2 сек. 6кВ	ТР оборуд. 6кВ 2 сек., Т-2, исп. Т-2, КЛ к Т-2	С 8-00 до 18-00 30.09.14

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.10.2014.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭК»

	3 кв. 2014 года		
	июль	август	сентябрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	-
Заявленная мощность, кВт	-	-	-
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	-
Аннулированных заявок	-	-	-
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	-/-